

3月 B1F柱牆-1FL樑版(1/3)



地下室結構體工程已來到最後階段，
水平支撐及構台階段性任務已完成，
需先行拆除後方可進行B1F柱牆及1FL樑版工程。

3月 B1F柱牆-1FL樑版(2/3)



施工構台拆除完成後，
進行鋼筋綁紮及模板組立，
1FL樑版組立完成已來到地表高程。

3月 柱牆-1FL樑版(3/3)



B1F柱牆-1FL樑版混凝土澆置



B1F柱牆-1FL樑版混凝土澆置完成

1FL樑版模板組立完成後進行地坪鋼筋綁紮，
並就1F店舖及公設位置進行水電配管，
於四月上旬完成1F底板混凝土澆置。