

# 3 月上旬 R3F柱牆、PRF樑版

---



R3F柱牆模板組立(2/25)



屋突層造型柱模板組立(2/25)

2月下旬進入R3F機房、生活水箱柱牆模版，並同步施作屋突層造型。

# 3 月上旬 R3F柱牆、屋頂樑板

---



R3F水箱鋼筋綁紮、水電配管完成(3/5)



R3F造型版模板組立(3/2)

3月上旬接續施作R3F及生活水箱，進行模板組立、鋼筋綁扎及水電配管。

# 3 月上旬 R3F柱牆、屋頂樑板

---



R3F水箱混凝土澆置(3/6)



R3F水箱混凝土澆置(3/6)

3月上旬施作R3F生活水箱底板混凝土澆置。

# 3 月上旬 R3F柱牆、屋頂樑板

---



R3F模板組立(3/8)



屋突造型模板組立(3/9)

3月上旬施作R3F生活水箱模板組立、鋼筋綁扎及水電配管。

# 3月中旬 屋頂板混凝土澆置



3月中旬施作屋突頂版混凝土澆置，結構體工程正式完成。