

12月中旬 PC澆置完成



PC澆置(12/14)



PC澆置(12/14)

達莉朵萊於七月初動工，
經歷5個多月時間完成基礎開挖整地，
於十二月中旬完成PC澆置。

12月中下旬 基礎大底RC澆置完成



基礎鋼筋綁紮(12/15-22)



基礎大底RC澆置(12/23)

PC澆置完成後依施工圖面進行放樣、
植筋及止水版焊接，並於大底上施作基礎鋼筋綁紮，
鋼筋完成後進行基礎大底混凝土澆置。