

1月上旬 筏基水箱頂板(BS版)完成(1/2)



水箱蓋版模板組立(12/31-1/3)



BS版鋼筋綁紮(1/3-1/5)

基礎地樑完成後，
開始進行水箱蓋版模板組立及BS版鋼筋綁紮。

1月上旬 筏基水箱頂板(BS版)完成(2/2)



BS版混凝土澆置(1/6)



BS版混凝土澆置完成(1/6)

水箱頂板(BS板)模板組立及鋼筋綁紮完成後，
進行BS板混凝土澆置，基礎工程告一個段落。