

## 5 月上旬 壓樑施作



預壘樁及止水樁完成後，施作樁體頂層鋼筋綁紮及混凝土澆置之擋土壓樑，將預壘樁體連結成圍束作用。

## 5 月下旬 點井施作



建築基地開挖前，於基地週邊施作點井工程並密切觀察地下水位的升降變化，以利後續開挖。