

1月上旬 暗溝施作



暗溝鋼筋綁紮



暗溝混凝土澆置

先行施作景觀週邊水溝，確保日後完工排水功能完善。

2月上旬 預壘樁施作



鑽掘機鑽掘至設計深度



怪手吊掛預先製作之鋼筋籠

施作預壘樁排樁工程，鑽掘機鑽掘至設計深度後，灌入水泥砂漿後將預先製作鋼筋籠放入，即完成單元擋土樁體(D=60cm)。