

# 6月中旬 第一階段出土降挖

---



擋土壓梁及週邊點井工程施作完成後，開始第一階段出土降挖，地下室範圍內降挖至GL-2.9m，採一挖一撐工法。