

12月下旬 基礎地樑完成(1/2)



基礎地樑模板組立(12/24-28)



基礎地樑RC澆置(12/28)

基礎大底澆置完成後，
進行基礎地樑模板工程，並接續完成基礎地樑混凝土澆置。

12月下旬 基礎地樑完成(2/2)



基礎地樑模板拆除



每次混凝土澆置確實進行坍度、氯離子等測試

基礎地樑模板拆除後，
可看見完整、安全的筏式基礎，並進行基礎地樑養護。